

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

STAVBA : Kultúrny dom Lipt. Sielnica - opravy

Odobzdávajúci : STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
/Zhotoviteľ / Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš
IČO : 31560750

Preberajúci : Obec Liptovská Sielnica
/Objednávateľ / 032 23 Liptovská Sielnica 75
IČO : 00315919

Dielo : Kultúrny dom Lipt. Sielnica - opravy

Stavebné práce sú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou a zmenami zapísanými v stavebnom denníku projektantom a objednávateľom stavby v primeranej kvalite a v súlade so STN.

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš


Odobzdávajúci:



**OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
032 23**






Preberajúci:

V Liptovskom Mikuláši, 14.12.2015



Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica					
Objekt :VSTUPNE SCHODY					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	
				Dňa: 14.12.2015	
Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,a.s.		IČO: 31560750		DIČ: 2020459034	
03137 Liptovský Mikuláš , Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2				IČ DPH : SK2020459034	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		2 039 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		2 039 EUR za M2 ZP		2 039 EUR za M	
1 M2 UP		2 039 EUR za M2 UP			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B
1	HSV:	589,48		589,48	6 Práce nadčas
2	PSV:	639,91	469,92	1 109,83	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	1 229,39	469,92	1 699,31	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval: Sochor				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 699,31	
Dátum:				22 DPH 20 % z: 1 699,31 339,86	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 039,17	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum: 14.12.2015				Dátum: 14.12.2015	
Pečiatka:  OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA 03223				Pečiatka: 	
Podpis: 				Podpis: 	
					

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica

Objekt: VSTUPNE SCHODY

JKSO :

Dátum: 14.12.2015

Spracoval: Sochor

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	99,03	99,03		0,546		5,82
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	174,66	174,66		0,050		10,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	315,79	315,79			2,624	18,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	589,48	589,48		0,596	2,624	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
772 - Podlahy z prírodného kameňa	1 109,83	639,91		4,191		65,31
77 - PODLAHY	1 109,83	639,91		4,191		65,31
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 109,83	639,91		4,191		
Za súbor celkom :	1 699,31	1 229,39		4,787	2,624	

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Sochor
JKSO :
Dátum: 14.12.2015

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Stelnica

Objekt : VSTUPNE SCHODY

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Hmotnosť v tonách		množstvo od začiatku	DPH %
							Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	345321515	Bežón múrikov tr. C25/30	0,200	m3	160,00	32,00	2,45735	0,491	0,200	
2	345351105	Debnenie parapet atik. zábrad. stien zhotovenie	1,100	m2	25,03	27,53	0,02286	0,025	1,100	
3	345351106	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien odstránenie	1,100	m2	6,99	7,69			1,100	
4	345362021	Výstuž parap. atik. zábr. stien zo zvarovaných sietí KARI	0,030	t	1 060,28	31,81	0,98901	0,029	0,030	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	99,03 EUR		99,03		0,546		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
5	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mrežkou	8,704	m2	2,50	21,76	0,00033	0,002	8,704	
6	625119300	Vonkajšia omietka stien JUB mozaiková marmolit	8,704	m2	17,02	148,14	0,00470	0,040	8,704	
7	631319152	Príplatok k mazanin hr. do 80 mm za prehladenie	0,160	m3	29,75	4,76	0,04000	0,006	0,160	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	174,66 EUR		174,66		0,050		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	965081813	Búranie dlažieb cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	29,820	m2	4,50	134,19			29,820	
9	035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	2,624	t	15,13	39,70			2,624	
10	035978121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	47,230	t	0,40	18,89			47,230	
11	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád.	2,624	t	7,20	18,89			2,624	
12	999281111	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,787	t	21,75	104,12			4,787	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	315,79 EUR		315,79				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	589,48 EUR		589,48		0,596		
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
77 - PODLAHY										
772 - Podlahy z prírodného kameňa										
13	772211414	Montáž obkl. podstup. doskami hr. 40 mm	35,400	m	7,96	281,78	0,01053	0,372	35,400	

Tlačivo: OD/S D20






Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách		množstvo od začiatku	DPH %
								Jednotková	Spolu		
14	597000010/	Dlažba 40/40/4 cm	29,370	m2	16,00		469,92	0,03200	0,939	29,370	
15	772502150	Kladenie dlažby hr. 40 mm	21,600	m2	16,58	358,13		0,13326	2,878	21,600	
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :			1 109,83	EUR		639,91	469,92		4,191		
77 - PODLAHY spolu :			1 109,83	EUR		639,91	469,92		4,191		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 109,83	EUR		639,91	469,92		4,191		
Za súbor celkom :			1 699,31	EUR		1 229,39	469,92		4,787		

Krycí list splátky v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica							
Objekt : SOCIÁLKY							
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 14.12.2015				
Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,a.s. 03137 Liptovský Mikuláš , Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2	IČO: 31560750	DIČ: 2020459034	IČ DPH : SK2020459034				
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
1 M3 OP	9 871 EUR za M3 OP	1 M	9 871 EUR za M				
1 M2 ZP	9 871 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	9 871 EUR za M2 UP						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	1 806,00	68,40	1 874,40	6	Práce nadčas	
2	PSV:	2 413,45	3 639,59	6 053,04	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	138,08	160,00	298,08	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	4 357,53	3 867,99	8 225,52	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval: Sochor			E	Celkové náklady:		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		8 225,52
Dátum:				22	DPH 20 % z:	8 225,52	1 645,10
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		9 870,62
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:	14.12.2015			Dátum:	14.12.2015		
Pečiatka:	 OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA 032 23			Pečiatka:	 		
Podpis:				Podpis:			

dberateľ: **Obec Liptovská Sielnica**
 Dodávateľ: **STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.**
 Projektant:

JKSO :
 Dátum: **14.12.2015**
 Spracoval: **Sochor**

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica
Objekt : SOCIÁLKY

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 558,00	1 489,60	68,40	3,961	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	316,40	316,40		0,002	0,054
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 874,40	1 806,00	68,40	3,963	0,054
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	1 663,78	458,78	1 205,00	0,195	0,137
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 663,78	458,78	1 205,00	0,195	0,137
735 - Vykurovacie telesá	314,86	14,86	300,00	0,000	0,020
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	314,86	14,86	300,00	0,000	0,020
766 - Konštrukcie stolárske	700,87	150,87	550,00	0,158	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	889,69	129,69	760,00	0,082	
76 - KONŠTRUKCIE	1 590,56	280,56	1 310,00	0,240	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	735,65	401,68	333,97	0,689	
77 - PODLAHY	735,65	401,68	333,97	0,689	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 385,88	895,26	490,62	1,096	
783 - Nátery	116,94	116,94		0,002	
784 - Maľby	245,37	245,37		0,021	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 748,19	1 257,57	490,62	1,119	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 053,04	2 413,45	3 639,59	2,244	0,157
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	298,08	138,08	160,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	298,08	138,08	160,00		
Za rozpočet celkom :	8 225,52	4 357,53	3 867,99	6,207	0,211

Objaviteľ: Obec Liptovská Sielnica

Objaviteľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Projektant:

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica

Objekt : SOCIÁLKY

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	5,400	m2	1,05	5,67	
2	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30%	56,590	m2	2,60	147,13	
3	612465114	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	117,404	m2	0,62	72,79	
4	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	117,404	m2	7,63	895,79	
5	612475110.	Cementový spoj, mostík vnút.stien a podláh Mapei Flex	82,210	m2	4,32	355,15	
6	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,800	m	3,44	13,07	
7	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	3,800	m	18,00		68,40
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 558,00	EUR		1 489,60	68,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	25,620	m2	2,23	57,13	
9	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	2,000	kus	0,42	0,84	
10	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	9,000	kus	0,38	3,42	
11	968062246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	2,000	m2	2,72	5,44	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,415	t	15,13	66,80	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	83,885	t	0,31	26,00	
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,415	t	8,56	37,79	
15	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,415	t	0,97	4,28	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,415	t	7,20	31,79	
17	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,812	t	21,75	82,91	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			316,40	EUR		316,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 874,40	EUR		1 806,00	68,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
725 - Zariadenie predmety							
18	725110611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom na ďalšie použitie	5,000	súbor	5,63	28,15	
19	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	5,000	súbor	29,55	147,75	
20	642387700	Záchod závesný biely 3905 8 V	5,000	kus	85,00		425,00
21	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušfou	2,000	súbor	2,18	4,36	
22	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	32,28	64,56	
23	6425B0331	Pisoár Domino - SLP 17 - 01170	2,000	kus	150,00		300,00

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	3,52	14,08	
25	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	23,09	92,36	
26	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	4,000	kus	50,00		200,00
27	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,92	6,92	
28	725339101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	35,43	35,43	
29	642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	130,00		130,00
30	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	2,08	10,40	
31	725829202	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. porcelán.	5,000	kus	10,12	50,60	
32	551442800	Batéria umývadlová TE841	5,000	kus	30,00		150,00
33	998725201	Presun hmôt pre zariač. predmety v objektoch výšky do 6 m	13,891	%	0,30	4,17	
725 - Zariačovacie predmety spolu :			1 663,78	EUR		458,78	1 205,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			1 663,78	EUR		458,78	1 205,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
735 - Vykurovacie telesá							
34	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	2,000	m2	0,89	1,78	
35	735152533	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1399 mm	2,000	kus	4,35	8,70	
36	4849C0101	Radiátor plochý typ 11, hĺb.57, staveb.dĺž.400, výš.550 - 9573675	2,000	kus	150,00		300,00
37	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,905	%	2,30	4,38	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			314,86	EUR		14,86	300,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			314,86	EUR		14,86	300,00
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
38	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	2,000	kus	1,12	2,24	
39	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	9,000	kus	16,05	144,45	
40	611628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub	8,000	kus	60,00		480,00
41	611628020	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub	1,000	kus	70,00		70,00
42	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	6,967	%	0,60	4,18	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			700,87	EUR		150,87	550,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
43	767631510	Montáž okien plastových	13,200	m	9,53	125,80	
44	611431100	Okno plastové 2kridlové stĺp. 150x180 OS/P	2,000	kus	380,00		760,00
45	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,858	%	0,80	3,89	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			889,69	EUR		129,69	760,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			1 590,56	EUR		280,56	1 310,00
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
46	771414112	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 9cm	16,650	m	2,15	35,80	




Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
47	597643740	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 2A	27,831	m2	12,00		333,97
48	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,620	m2	13,23	338,95	
49	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,087	%	3,80	26,93	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			735,65	EUR		401,68	333,97
77 - PODLAHY spolu :			735,65	EUR		401,68	333,97
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
50	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	56,590	m2	15,34	868,09	
51	597671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	57,720	m2	8,50		490,62
52	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	13,587	%	2,00	27,17	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			1 385,88	EUR		895,26	490,62
783 - Nátery							
53	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	12,480	m2	5,91	73,76	
54	783212100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné	12,480	m2	3,46	43,18	
783 - Nátery spolu :			116,94	EUR		116,94	
784 - Maľby							
55	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	117,404	m2	1,04	122,10	
56	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	117,404	m2	1,05	123,27	
784 - Maľby spolu :			245,37	EUR		245,37	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 748,19	EUR		1 257,57	490,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			6 053,04	EUR		2 413,45	3 639,59
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
57	210201001.	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo	8,000	kus	9,08	72,64	
58	210201003	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	8,000	kus	8,18	65,44	
59	920AN66061	Svietidlo 01302/01/30	8,000	kus	20,00		160,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			298,08	EUR		138,08	160,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			298,08	EUR		138,08	160,00
Za rozpočet celkom :			8 225,52	EUR		4 357,53	3 867,99

Krycí list splátky v EUR za období november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica						
Objekt : SOCIÁLKY						
Časť : Naviac práce						
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.		
Dňa: 14.12.2015						
Odberateľ: Obec Liptovská Sielnica		IČO:		DIČ:		
IČ DPH :						
Dodávateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.		IČO: 31560750		DIČ: 2020459034		
03137 Liptovský Mikuláš , Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2		IČ DPH : SK2020459034				
Projektant:		IČO:		DIČ:		
IČ DPH :						
1 M3 OP		1 943 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		1 943 EUR za M2 ZP		1 943 EUR za M		
1 M2 UP		1 943 EUR za M2 UP				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	84,37	21,90	106,27	6	Práce nadčas
2	PSV:	1 160,78	351,98	1 512,76	7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 245,15	373,88	1 619,03	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet:	Spracoval: Sochor			E	Celkové náklady:	
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 619,03	
Dátum:				22	DPH 20 % z: 1 619,03 323,81	
Pečiatka:				23		
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 942,84	
	odberateľ, obstarávateľ:			F	Odpočet - prípočet	
Dátum: 14.12.2015	 OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA 032 23			Dátum: 14.12.2015	 	
Pečiatka:				Pečiatka:		
Podpis:				Podpis:		

Objaviteľ: Obec Liptovská Sielnica
Objaviteľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Projektant:

JKSO :
Dátum: 14.12.2015
Spracoval: Sochor

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica
Objekt : SOCIÁLKY
Časť : Naviac práce

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	66,37	44,47	21,90	0,521	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	39,90	39,90		0,013	0,145
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	106,27	84,37	21,90	0,534	0,145
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	465,71	465,71			
725 - Zariadenie predmety	17,90	5,44	12,46	0,001	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	483,61	471,15	12,46	0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	46,15	12,63	33,52	0,003	
76 - KONŠTRUKCIE	46,15	12,63	33,52	0,003	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	155,44	155,44		0,287	
77 - PODLAHY	155,44	155,44		0,287	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	827,56	521,56	306,00	0,680	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	827,56	521,56	306,00	0,680	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 512,76	1 160,78	351,98	0,971	
Za rozpočet celkom :	1 619,03	1 245,15	373,88	1,506	0,145

el: Obec Liptovská Sielnica
 vateľ: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
 jektant:

Stavba Rekonštrukcia KD Lipt. Sielnica
 Objekt : SOCIÁLKY
 Časť : Naviac práce

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,580	m2	8,15	37,33	
2	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	7,14	7,14	
3	553302720	Zárubňa oceľová CB 60x197x11cm L máč.	1,000	kus	21,90		21,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			66,37	EUR		44,47	21,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,200	m2	8,03	9,64	
5	974082112	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	9,200	m	1,09	10,03	
6	974082115.	Vysek. rýh pre rozvod ZTI v stene š. do 10 cm	15,100	m	1,34	20,23	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			39,90	EUR		39,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			106,27	EUR		84,37	21,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútorná kanalizácia							
7	721.	Vnútorná kanalizácia	1,000	EUR	465,71	465,71	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			465,71	EUR		465,71	
725 - Zariadenie predmety							
8	551675720.	Dvierka krycie T 3622 30x20 cm	2,000	kus	6,23		12,46
9	725980122.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/30	2,000	kus	2,72	5,44	
725 - Zariadenie predmety spolu :			17,90	EUR		5,44	12,46
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			483,61	EUR		471,15	12,46
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
10	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	4,21	12,63	
11	611873560	Prah bukový dĺžka 60šírka 10cm	2,000	kus	10,51		21,02
12	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	12,50		12,50
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			46,15	EUR		12,63	33,52
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			46,15	EUR		12,63	33,52
77 - PODLAHY							
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
13	777551111.	Podlahy liate hr. 10-15 mm Nivelit	29,000	m2	5,36	155,44	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			155,44	EUR		155,44	
77 - PODLAHY spolu :			155,44	EUR		155,44	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie november 2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
14	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	34,000	m2	15,34	521,56	
15	597671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	36,000	m2	8,50		306,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			827,56	EUR		521,56	306,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			827,56	EUR		521,56	306,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 512,76	EUR		1 160,78	351,98
Za rozpočet celkom :			1 619,03	EUR		1 245,15	373,88