

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

IČ DPH: SK2020490274

Bankové spojenie: číslo účtu: 5025284727/0900
IBAN: SK70 0900 0000 0050 2528 4727
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo stavby: 4916.8080008EFI
Popis stavby: Rekonštrukcia živičného krytu na
miestnej komunikácii v Obci Liptovská
Sielnica

Obec Liptovská SielnicaLiptovská Sielnica 75
032 23 Liptovská SielnicaIČO: 00315419 DIČ: 2020581475
IC DPH:

Dátum vystavenia: 19.6.2018
Dátum splatnosti: 60 dní od doručenia
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP: 19.6.2018
Variabilný symbol: 5802322134

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 26.06.2017 vám faktutujeme stavebné práce na zákazke: "Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii v Obci Liptovská Sielnica" podľa priloženého súpisu prác.
ITMS 072ZA130012

č.r.	názov položky	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010	Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii v Obci Liptovská Sielnica	81 900,00	20%	16 380,00	98 280,00
Celkom k úhrade		81 900,00		16 380,00	98 280,00

REKAPITULÁCIA DPH Z FAKTÚRY Č. 5802322134

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
81 900,00	20,00	16 380,00	98 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00
81 900,00		16 380,00	98 280,00

OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA

21-06-2018

Evid. číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Celková čiastka k úhrade:

98 280,00 €

Za zhotoviteľa: **EUROVIA SK, a.s.**
závod Stred Medený Hámor 4/A, 974 01 B.Bystrica
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Za objednávateľa:

Dát

SIGNED

Dátum, podpis, pečiatka

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 8.-19.6.2018

Názov stavby

Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546m v obci Liptovská Sielnica

JKSO

Názov objektu

SO 01 Cesty a spevnené plochy

EČO

Miesto

Liptovská Sielnica

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Liptovská Sielnica

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

19.06.2018

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 906,06		8	Práce cezčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	79 487,06		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	506,88	
7	ZRN (r. 1-6)		81 393,12		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	506,88	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D		Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		81 900,00	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 81 900,00		16 380,00	
Dátum a podpis				19.6.2018				25	Cena s DPH (r. 23-24)		98 280,00	
Zhotoviteľ								E		Prípochy a odpochy		
Dátum				SIGNED				26	Dodávky objednávateľa		0,00	
								27	Kľzavá doložka		0,00	
								28	Zvýhodnenie + -		0,00	

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 8.-19.6.2018

Stavba: Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546m v obci Liptovská Sielnica

Objekt: SO 01 Cesty a spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Liptovská Sielnica

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Liptovská Sielnica


Kód položky	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	81 393,12
1	Zemné práce	2 415,29
2	Zakladanie	2 395,06
5	Komunikácie	72 543,89
8	Rúrové vedenie	2 073,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 531,05
99	Presun hmôt HSV	434,57
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	506,88
VRN03	Geodetické práce	338,03
VRN06	Zariadenie staveniska	168,85
	Celkom	81 900,00

Za objednávateľa : Igor Gurán



OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Fízel'ová



SIGNED

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.-19.6.2018

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
040 17 Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Liptovská Sielnica
sídlo: Obecný Úrad č.75
032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 315419
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546m v obci Liptovská Sielnica.
Objekt: SO 01 Cesty a spevnené plochy
JKSO:
Miesto: Liptovská Sielnica

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu	81 900,00		
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce	0,00	81 900,00	81 900,00
3.	DPH	0,00	20.00 % 16 380,00	16 380,00
4.	Celkom (2+3)	0,00	98 280,00	98 280,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Fízelová	Za objednávateľa: Igor Gurán
 EUROVIA SK a.s. podpis	 OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA podpis

V Liptovskej Sielnici

Dátum: 19. 6. 2018

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546m v obci Liptovská Sielnica
 Objekt: SO 01 Cesty a spevnené plochy

Obdobie: 8.-19.6.2018

Objednávateľ: Obec Liptovská Sielnica

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Liptovská Sielnica

Spracoval:

Dátum: 19. 6. 2018

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D HSV Práce a dodávky HSV 81 393,12

D 1 Zemné práce 2 415,29

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	M2	14,630	19,31	282,51
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	M2	35,560	2,91	103,48
3	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500m2, pruh do 750 mm, hr. 40mm, -0,10200t	m2	446,000	4,55	2 029,30

D 2 Zakladanie 2 395,06

4	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5, šírky od 0 do 3 m	m2	1 746,430	0,28	489,00
5	M	6936657160A	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 115 kN/m	m2	1 781,360	1,07	1 906,06

D 5 Komunikácie 72 543,89

6	K	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	121,500	55,86	6 786,99
7	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	6 856,820	0,28	1 919,91
8	K	573211111A	Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM5+EM8, I-STN EN 12273	m2	3 428,410	5,63	19 301,95
9	K	577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. AC 16 o hr.40mm	M2	3 428,410	6,76	23 176,05
10	K	577131311	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr. AC 16 L o hr.40mm	M2	3 428,410	6,23	21 358,99

D 8 Rúrové vedenie 2 073,26

11	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením mreže	ks	16,000	56,34	901,44
12	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením poklopu	ks	13,000	90,14	1 171,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 531,05

13	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	54,500	0,91	49,60
14	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	59,250	1,07	63,40
15	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. Nad C 12/15 hr. nad do 50 do 100 mm	m	79,500	2,13	169,34
16	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	M2	3 428,410	0,05	171,42
17	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	T	52,270	17,25	901,66
18	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1km nad 1km	t	1 254,480	0,14	175,63

D 99 Presun hmôt HSV 434,57

19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	852,100	0,51	434,57
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 106,88



**OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA**
032 22

[Handwritten signature]

EUROVIA SK a.s.
IČO: 47523478
Sídlo: Liptovská Sielnica, 032 22

SIGNED

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D VRN03 Geodetické práce

338,03

20	K	000300031	Geodetické práce - skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	338,03	338,03
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska

168,85

21	K	000600024	Prevádzkové dopravné značenie DDZ	kpl	1,000	168,85	168,85
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom

81 900,00

Za objednávateľa : Igor Guráň



Za zhotoviteľa : Ing. Eva Fizeľová

